BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 15172
20. oktober 2011
Blad 1 af 1

I/S Rørvig Vandværk
Vandværksvej 18
4581 Rørvig

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE *	
Temperatur ved prøvetagning	14.8°C
Lugt	Ingen lugt
Smag	Normal
Farve	Ingen
Udseende	Klar

Prøvested : **Vandværksvej 18**

Prøvedato : **06.10.2011 kl. 12:05**

Prøvetager : **Lab. (DS/ISO5667-5)**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE	s_r
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
E. coli	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
Kimtal v. 22°C	pr.ml	19	200	DS/EN6222	0,1

FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE	s_T
pH		pH	7.90		DS287	
Ledningsevne		mS/m	72.5		DS/EN27888	2%
Jern	Fe	mg/l	0.09	0.20	DS225	4%
Ilt	O_2	mg/l	5.0	>5	DS2205	5%

1) Se bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

* uden for akkreditering

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig s_T og s_r : Måleusikkerhed (se Bek. 866 af 2010)

Morten Due, *civ.ing.*